

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE DIAMANTINO
OBRA: REVITALIZAÇÃO PRAÇA FRANCISCO FERREIRA MENDES
LOCAL: CENTRO - DIAMANTINO/MT

out/19

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS | | PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS) | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|--------------------|---------|--------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|
| | | | | 30 | | 60 | | 90 | | 120 | | 150 | | 180 | | Acumulado | |
| | | R\$ | % | R\$ | % Item | R\$ | % Item | R\$ | % Item | R\$ | % Item | R\$ | % Item | R\$ | % Item | R\$ | % Item |
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 53.076,00 | 8,16% | 10.615,20 | 20,00% | 10.615,20 | 20,00% | 7.961,40 | 15,00% | 7.961,40 | 15,00% | 7.961,40 | 15,00% | 7.961,40 | 15,00% | 53.076,00 | 100,00% |
| 2.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 6.221,93 | 0,96% | 3.110,97 | 50,00% | 3.110,97 | 50,00% | 0,00 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 6.221,93 | 100,00% |
| 3.0 | ALVENARIAS E REVESTIMENTOS | 130.136,90 | 20,01% | 0,00 | 0,00% | 52.054,76 | 40,00% | 39.041,07 | 30,00% | 39.041,07 | 30,00% | - | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 130.136,90 | 100,00% |
| 4.0 | PISO | 146.631,28 | 22,54% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 43.989,38 | 30,00% | 43.989,38 | 30,00% | 43.989,38 | 30,00% | 14.663,13 | 10,00% | 146.631,28 | 100,00% |
| 5.0 | PINTURAS | 8.023,75 | 1,23% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2.407,13 | 30,00% | 2.407,13 | 30,00% | 3.209,50 | 40,00% | 8.023,75 | 100,00% |
| 6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 147.684,47 | 22,70% | 0,00 | 0,00% | 44.305,34 | 30,00% | 44.305,34 | 30,00% | 44.305,34 | 30,00% | 14.768,45 | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 147.684,47 | 100,00% |
| 7.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 5.111,98 | 0,79% | 766,80 | 15,00% | 1.278,00 | 25,00% | 1.533,59 | 30,00% | 1.533,59 | 30,00% | - | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5.111,98 | 100,00% |
| 8.0 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 32.586,97 | 5,01% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 13.034,79 | 40,00% | 9.776,09 | 30,00% | 9.776,09 | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 32.586,97 | 100,00% |
| 9.0 | ESQUADRIAS | 16.501,09 | 2,54% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 6.600,44 | 40,00% | 4.950,33 | 30,00% | 4.950,33 | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 16.501,09 | 100,00% |
| 10.0 | QUADRA DE VOLEI DE AREIA | 65.709,73 | 10,10% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 19.712,92 | 30,00% | 19.712,92 | 30,00% | 26.283,89 | 40,00% | 0,00 | 0,00% | 65.709,73 | 100,00% |
| 11.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 38.783,53 | 5,96% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 11.635,06 | 30,00% | 11.635,06 | 30,00% | 15.513,41 | 40,00% | 38.783,53 | 100,00% |
| | TOTAL | 650.467,63 | 100,00% | 14.492,96 | 2,23% | 111.364,26 | 17,12% | 176.178,93 | 27,08% | 185.312,31 | 28,49% | 121.771,73 | 18,72% | 41.347,44 | 6,36% | 650.467,63 | 100,00% |
| | TOTAL ACUMULADO | | | 14.492,96 | 2,23% | 125.857,22 | 19,35% | 302.036,16 | 46,43% | 487.348,47 | 74,92% | 609.120,19 | 93,64% | 650.467,63 | 100,00% | | |

Jéssika Amanda Barros Silva
 Arquiteta e Urbanista
 CAU A1182501