

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO-MT

OBRA: MUSEU DE DIAMANTINO

LOCAL: RUA MARECHAL RONDON, S/Nº, CENTRO

ASSUNTO: PLANILHA DE CUSTOS DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DESONERADO

REFERÊNCIA SINAPI CUIABÁ-MT DE MARÇO DE 2016 COM BDI DE 25%

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA									
		VALOR (R\$)	PERC. (%)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10
1.0													
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.547,53	6,70%	16.528,52 60,00%	11.019,01 40,00%								
1.2	FUNDAÇÕES (SAPATAS E BALDRAMES)	30.551,54	7,43%	0,00	18.330,92 60,00%	12.220,62 40,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	ESTRUTURAS	41.323,72	10,05%	14.463,30 35,00%	26.860,42 65,00%								
1.4	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	61.140,63	14,87%		30.570,32 50,00%	30.570,32 50,00%							
1.5	PINTURAS	25.421,94	6,18%			12.710,97 50,00%	12.710,97 50,00%						
1.6	FORROS	12.147,43	2,95%			2.065,06 17,00%	2.065,06 17,00%	2.065,06 17,00%	2.065,06 17,00%	2.065,06 17,00%	1.822,11 15,00%		
1.7	PISOS	28.652,55	6,97%			5.730,51 20,00%	14.326,28 50,00%	8.595,77 30,00%	9.844,48 30,00%	9.844,48 30,00%	13.126,97 40,00%	8.050,57 60,00%	
1.8	COBERTURAS	32.814,93	7,98%										
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.417,61	3,26%										
1.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10.436,45	2,54%										
1.11	ESQUADRIAS	46.115,94	11,22%										
1.12	CERCAS E PROTEÇÕES	33.950,88	8,26%										
1.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.805,15	0,39%										
2.0	URBANIZAÇÃO												
2.1	ILUMINAÇÃO EXTERNA	9.812,52	2,39%										
2.2	PISOS EXTERNOS	11.036,77	2,68%										
2.3	PAISAGISMO E VEGETAÇÃO	24.081,48	5,86%										
2.6	DRENAGEM EXTERNA	1.094,81	0,27%										
	TOTAL	411.151,88	100,00%	30.991,82	86.780,67	57.566,96	20.606,64	16.391,34	25.252,87	27.937,85	62.882,04	56.226,75	26.615,03
	TOTAL ACUMULADO			30.991,82	117.772,49	175.339,45	195.846,00	212.237,33	237.490,21	265.428,06	328.310,10	384.536,85	411.151,88

Jessika Barros
Arquiteta e Urbanista
CAU: A118250-1

William Mallmann
Engenheiro Civil
CREA 5060991052-D-SF