

<b>PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO-MT</b> <b>OBRA: RODOVIÁRIA "ESCRITOR ADELINO DIAS DA SILVA "DE DIAMANTINO/MT"</b> <b>LOCAL: AVENIDA DESEMBARGADOR J.P.F.MENDES Nº 2027 - QUADRA 07, LOTE 01A, CENTRO</b> <b>ASSUNTO: PLANILHA DE CUSTOS DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DESONERADO</b> <b>REFERÊNCIA SINAPI CUIABÁ-MT DE MAIO DE 2017 COM BDI DE 25%</b>											
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA							
		VALOR (R\$)	PERC. (%)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06		
1.0											
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.119,81	2,95%	6.671,89 60,00%	4.447,92 40,00%						
1.2	ALVENARIA	22.173,14	5,87%	0,00	13.303,88 60,00%	8.869,26 40,00%	0,00	0,00	0,00		
1.3	REVESTIMENTOS	11.336,67	3,00%	3.967,83 35,00%	7.368,84 65,00%						
1.4	PINTURAS	84.284,07	22,33%		42.142,04 50,00%	42.142,04 50,00%					
1.5	PISOS	29.267,87	7,75%				14.633,94 50,00%	14.633,94 50,00%			
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	36.358,29	9,63%			0,00	0,00	18.179,15 50,00%	18.179,15 50,00%		
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10.362,25	2,75%			0,00	10.362,25 100,00%	0,00	0,00		
1.8	ESQUADRIAS	53.398,53	14,15%			26.699,27 50,00%	26.699,27 50,00%				
1.9	URBANIZAÇÃO	15.142,66	4,01%			0,00	6.057,06 40,00%	9.085,60 60,00%			
1.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	72.731,81	19,27%		36.365,91 50,00%	36.365,91 50,00%					
1.11	MURO	27.470,52	7,28%							27.470,52 100,00%	
1.13	RAMPA	3.830,61	1,01%			1.915,31 50,00%	1.915,31 50,00%			383,06 10,00%	
	<b>TOTAL</b>	<b>377.476,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.639,72</b>	<b>103.628,58</b>	<b>115.991,77</b>	<b>59.284,76</b>	<b>41.898,68</b>	<b>46.032,73</b>		
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>10.639,72</b>	<b>114.268,30</b>	<b>230.260,07</b>	<b>289.544,83</b>	<b>331.443,50</b>	<b>377.476,23</b>		