



PREFEITURA DE DIAMANTINO
AVENIDA DESEMBARGADOR J.P.F MENDES 2287, JARDIM ELDORADO



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO-MT

OBRA: RODOVIÁRIA "ESCRITOR ADELINO DIAS DA SILVA "DE DIAMANTINO/MT

LOCAL: AVENIDA DESEMBARGADOR J.P.F.MENDES Nº 2027 - QUADRA 07, LOTE 01A, CENTRO

ASSUNTO: PLANILHA DE CUSTOS DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DESONERADO

REFERÊNCIA SINAPI CUIABÁ-MT DE MAIO DE 2017 COM BDI DE 25%

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA						
		VALOR (R\$)	PERC. (%)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07
1.0										
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.089,99	2,71%	7.253,99 60,00%	4.836,00 40,00%					
1.2	ALVENARIA	22.685,75	5,08%	0,00	13.611,45 60,00%	9.074,30 40,00%	0,00	0,00		0,00
1.3	REVESTIMENTOS	12.020,77	2,69%	4.207,27 35,00%	7.813,50 65,00%					
1.4	PINTURAS	84.842,76	19,00%		42.421,38 50,00%	42.421,38 50,00%				
1.5	PISOS	29.402,45	6,58%				14.701,23 50,00%	14.701,23 50,00%		
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	97.077,03	21,74%			0,00 0,00%	0,00 0,00%	38.830,81 40,00%	29.123,11 30,00%	29.123,11 30,00%
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13.555,81	3,04%				13.555,81 100,00%	0,00 0,00%		0,00 0,00%
1.8	ESQUADRIAS	55.485,14	12,42%			27.742,57 50,00%	27.742,57 50,00%			0,00 0,00%
1.9	URBANIZAÇÃO	15.928,60	3,57%			0,00 0,00%	6.371,44 40,00%	9.557,16 60,00%		
1.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	79.894,68	17,89%		39.947,34 50,00%	39.947,34 50,00%				0,00 0,00%
1.11	MIURO	19.950,81	4,47%							19.950,81

										100,00%
1.13	RAMPA	3.705,15	0,83%			1.852,58	1.482,06			370,52
						50,00%	40,00%			10,00%
TOTAL		446.638,94	100,00%	11.461,26	108.629,67	121.038,17	63.853,11	63.089,20	29.123,11	49.444,43
TOTAL ACUMULADO				11.461,26	120.090,93	241.129,10	304.982,20	368.071,40	397.194,51	446.638,94