

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO-MT

OBRA: RODOVIÁRIA "ESCRITOR ADELINO DIAS DA SILVA "DE DIAMANTINO/MT

LOCAL: AVENIDA DESEMBARGADOR J.P.F.MENDES Nº 2027 - QUADRA 07, LOTE 01A, CENTRO

ASSUNTO: PLANILHA DE CUSTOS DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DESONERADO

REFERÊNCIA SINAPI CUIABÁ-MT DE MAIO DE 2017 COM BDI DE 25%

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA					
		VALOR (R\$)	PERC. (%)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1.0									
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.632,28	2,82%	7.579,37 60,00%	5.052,91 40,00%				
1.2	ALVENARIA	22.827,19	5,09%	0,00	13.696,31 60,00%	9.130,88 40,00%	0,00	0,00	0,00
1.3	REVESTIMENTOS	12.020,77	2,68%	4.207,27 35,00%	7.813,50 65,00%				
1.4	PINTURAS	85.463,47	19,07%		42.731,74 50,00%	42.731,74 50,00%			
1.5	PISOS	29.402,45	6,56%				14.701,23 50,00%	14.701,23 50,00%	
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	97.077,03	21,66%			0,00 0,00%	0,00 0,00%	48.538,52 50,00%	48.538,52 50,00%
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13.555,81	3,02%				13.555,81 100,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
1.8	ESQUADRIAS	55.485,14	12,38%			27.742,57 50,00%	27.742,57 50,00%		0,00 0,00%
1.9	URBANIZAÇÃO	15.928,60	3,55%			0,00 0,00%	6.371,44 40,00%	9.557,16 60,00%	
1.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	80.196,79	17,89%		40.098,40 50,00%	40.098,40 50,00%			0,00 0,00%
1.11	MURO	19.950,81	4,45%						19.950,81 100,00%
1.13	RAMPA	3.705,15	0,83%			1.852,58 50,00%	1.482,06 40,00%		370,52 10,00%
TOTAL		448.245,49	100,00%	11.786,64	109.392,86	121.556,15	63.853,11	72.796,90	68.859,84
TOTAL ACUMULADO				11.786,64	121.179,49	242.735,65	306.588,75	379.385,65	448.245,49