

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE DIAMANTINO
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE COZINHA, REFEITÓRIO E ADEQUAÇÕES NOS BANHEIROS
 LOCAL: EMEI CARINHA DE ANJO - RUA SÃO BENEDITO ESQ. COM AV. MUNICIPAL - DIAMANTINO- MT

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS | | PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS) | | | | | | Acumulado | |
|------|--------------------------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|-----------|--------|------------|--------|------------|---------|
| | | R\$ | % | 30 | | 60 | | 90 | | 120 | |
| | | | | R\$ | % Item | R\$ | % Item | R\$ | % Item | R\$ | % Item |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.745,50 | 2,63% | | | | | | | | |
| 2.0 | FUNDAÇÕES (SAPATASE BALDRAMES) | 12.444,88 | 8,73% | 12.444,88 | 100,00% | | | | | 12.444,88 | 100,00% |
| 3.0 | ESTRUTURAS | 14.038,09 | 9,85% | 7.019,05 | 50,00% | 7.019,05 | 50,00% | | | 14.038,09 | 100,00% |
| 4.0 | ALVENARIAS | 20.140,07 | 14,13% | 10.070,04 | 50,00% | 10.070,04 | 50,00% | | | 20.140,07 | 100,00% |
| 5.0 | PINTURAS | 3.170,05 | 2,22% | | | 1.585,03 | 50,00% | 1.585,03 | 50,00% | 3.170,05 | 100,00% |
| 6.0 | FORRO | 6.728,70 | 4,72% | | | 3.364,35 | 50,00% | 2.018,61 | 30,00% | 6.728,70 | 100,00% |
| 7.0 | PISOS E REVESTIMENTO | 26.533,64 | 18,61% | | | | | 13.266,82 | 50,00% | 13.266,82 | 50,00% |
| 8.0 | COBERTURAS | 22.546,88 | 15,82% | | | 11.273,44 | 50,00% | 11.273,44 | 50,00% | 22.546,88 | 100,00% |
| 9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 6.503,35 | 4,56% | | | 3.251,68 | 50,00% | 3.251,68 | 50,00% | 6.503,35 | 100,00% |
| 10.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 12.178,83 | 8,54% | | | 6.089,42 | 50,00% | 6.089,42 | 50,00% | 12.178,83 | 100,00% |
| 11.0 | ESQUADRIAS | 9.998,56 | 7,01% | | | | | 4.999,28 | 50,00% | 4.999,28 | 50,00% |
| 12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4.532,11 | 3,18% | | | | | | | 4.532,11 | 100,00% |
| | TOTAL | 142.560,66 | 100,00% | 33.279,46 | 23,34% | 42.652,99 | 29,92% | 42.484,27 | 29,80% | 24.143,95 | 16,94% |
| | TOTAL ACUMULADO | | | 33.279,46 | 23,34% | 75.932,45 | 53,26% | 118.416,71 | 83,06% | 142.560,66 | 100,00% |

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
 Márcio Roberto Soares
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 170.455.712-7

