

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PROPRIETÁRIO: REFEITURA DE DIAMANTINO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DECIO LUIZ FURIGO
LOCAL: AVENIDA DURVALINO BRUNETTA, DISTRITO DECILANDIA - DIAMANTINO- MT

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS		30		60		90		120		150		180		210		240		270		300		330		360		Acumulado	
		R\$	%	R\$	%Item	R\$	%Item	R\$	%Item	R\$	%Item	R\$	%Item	R\$	%Item	R\$	%Item	R\$	%Item	R\$	%Item	R\$	%Item	R\$	%Item	R\$	%Item	R\$	%Item
1.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 359.612,19	7,69%	R\$ 29.955,70	8,33%	R\$ 29.955,70	8,33%	R\$ 29.955,70	8,33%	R\$ 29.955,70	8,33%	R\$ 29.955,69	8,33%	R\$ 29.955,69	8,33%	R\$ 29.955,69	8,33%	R\$ 29.955,69	8,33%	R\$ 29.955,69	8,33%	R\$ 29.955,69	8,33%	R\$ 29.955,69	8,33%	R\$ 30.099,54	8,37%	R\$ 359.612,16	100,00%
2.0	CANTEIRO DE OBRA / SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 310.604,77	6,64%	R\$ 103.524,57	33,33%	R\$ 103.524,57	33,33%	R\$ 103.524,57	33,33%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 310.573,71	99,99%
3.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO / VERGAS E CONTRA-VERGAS	R\$ 129.638,63	2,77%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 43.208,56	33,33%	R\$ 43.208,56	33,33%	R\$ 43.221,52	33,34%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 129.638,63	100,00%
4.0	COBERTURA	R\$ 412.568,19	8,82%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 103.142,04	25,00%	R\$ 103.142,04	25,00%	R\$ 103.142,04	25,00%	R\$ 103.142,04	25,00%	R\$ 103.142,04	25,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 412.568,16	100,00%
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 10.047,43	0,21%	R\$ -	-	R\$ 3.348,81	33,33%	R\$ 3.348,81	33,33%	R\$ 3.349,81	33,34%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 10.047,43	100,00%
6.0	REVESTIMENTO/FORROS	R\$ 218.145,93	4,66%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 54.536,48	25,00%	R\$ 54.536,48	25,00%	R\$ 54.536,48	25,00%	R\$ 54.536,48	25,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 218.145,92	100,00%
7.0	ESQUADRIAS	R\$ 105.292,68	2,25%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 32.646,34	50,00%	R\$ 32.646,34	50,00%	R\$ 32.646,34	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 105.292,68	100,00%
8.0	PINTURA	R\$ 298.632,47	6,38%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 149.316,23	50,00%	R\$ 149.316,23	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 298.632,46	100,00%
9.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 269.871,61	5,77%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 134.935,80	50,00%	R\$ 134.935,80	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 269.871,60	100,00%
10.0	PINGADEIRA / PEITORIL / DIVISÓRIAS	R\$ 25.899,63	0,64%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 9.965,54	33,33%	R\$ 9.965,54	33,33%	R\$ 9.968,53	33,34%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 25.899,61	100,00%
11.0	ACESSIBILIDADE	R\$ 43.076,81	0,92%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 43.076,81	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 43.076,81	100,00%
12.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 91.253,26	1,95%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 45.626,63	50,00%	R\$ 45.626,63	50,00%	R\$ 91.253,26	100,00%	R\$ 91.253,26	100,00%
13.0	LIMPEZA	R\$ 14.093,35	0,30%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 14.093,35	100,00%	R\$ 14.093,35	100,00%	R\$ 14.093,35	100,00%
14.0	ITEMS ESPECIAIS	R\$ 46.616,06	1,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 46.616,06	100,00%	R\$ 46.616,06	100,00%	R\$ 46.616,06	100,00%
15.0	ESTRUTURAL	R\$ 472.936,19	10,11%	R\$ 157.630,30	33,33%	R\$ 157.630,30	33,33%	R\$ 157.677,89	33,34%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 472.936,19	100,00%
16.0	HIDRAULICA (ESCOLA + QUADRA + VESTIÁRIO)	R\$ 87.895,52	1,88%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 29.295,57	33,33%	R\$ 29.295,57	33,33%	R\$ 29.304,36	33,34%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 87.895,50	100,00%
17.0	SANITÁRIO (ESCOLA + QUADRA + VESTIÁRIO)	R\$ 120.294,12	2,57%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 60.147,06	50,00%	R\$ 60.147,06	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 120.294,12	100,00%
18.0	SIPA	R\$ 80.263,28	1,72%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 40.131,64	50,00%	R\$ 40.131,64	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 80.263,28	100,00%
19.0	ELETRICO	R\$ 410.884,88	8,78%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 205.442,44	50,00%	R\$ 205.442,44	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 410.884,88	100,00%
20.0	INCENDIO	R\$ 16.736,53	0,36%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 8.368,26	50,00%	R\$ 8.368,26	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 16.736,52	100,00%
21.0	CABEAMENTO/LOGICA	R\$ 35.369,76	0,76%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 17.684,88	50,00%	R\$ 17.684,88	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 35.369,76	100,00%
22.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 69.700,04	1,49%	R\$ 69.700,04	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 69.700,04	100,00%
23.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 129.478,64	2,77%	R\$ 129.478,64	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 129.478,64	100,00%
24.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 188.270,67	4,02%	R\$ 94.135,34	50,00%	R\$ 94.135,34	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 188.270,67	100,00%
25.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 57.886,97	1,24%	R\$ -	-	R\$ 28.943,49	50,00%	R\$ 28.943,49	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 57.886,97	100,00%
26.0	ARQUIBANCADA E MURETA (INCLUSIVE ESTRUTURA)	R\$ 67.383,18	1,44%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 26.953,27	40,00%	R\$ 26.953,27	40,00%	R\$ 13.476,63	20,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 67.383,17	100,00%
27.0	COBERTURA	R\$ 387.923,81	8,29%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 135.773,33	35,00%	R\$ 135.773,33	35,00%	R\$ 116.377,14	30,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 387.923,80	100,00%
28.0	INSTALAÇÕES PREDIAIS	R\$ 68.509,90	1,46%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 34.254,95	50,00%	R\$ 34.254,95	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 68.509,90	100,00%
29.0	PISOS E PAVIMENTOS	R\$ 19.829,04	0,42%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 9.914,52	50,00%	R\$ 9.914,52	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 19.829,04	100,00%
30.0	REVESTIMENTO	R\$ 17.389,63	0,37%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 8.694,81	50,00%	R\$ 8.694,81	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 17.389,62	100,00%
31.0	PINTURA	R\$ 60.917,75	1,30%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 21.321,21	35,00%	R\$ 21.321,21	35,00%	R\$ 18.275,32	30,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 60.917,74	100,00%
32.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 21.316,11	0,46%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 21.316,11	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 21.316,11	100,00%
33.0	TOTEM	R\$ 5.372,34	0,11%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 5.372,34	100,00%	R\$ 5.372,34	100,00%	R\$ 5.372,34	100,00%
34.0	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 5.812,84	0,12%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 5.812,84	100,00%	R\$ 5.812,84	100,00%
35.0	Vestiário	R\$ 15.640,69	0,33%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 15.640,69	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 15.640,69	100,00%
TOTAL		R\$ 4.679.166,90	100,00%	R\$ 584.424,58	12,49%	R\$ 417.538,19	8,92%	R\$ 386.658,71	7,94%	R\$ 76.514,06	1,64%	R\$ 154.066,97	3,31%	R\$ 379.696,38	8,11%	R\$ 662.544,32	14,16%	R\$ 872.887,67	18,65%	R\$ 541.056,93	11,56%	R\$ 288.084,49	6,16%	R\$ 228.930,40	4,83%	R\$ 109.372,96	2,34%		
TOTAL ACUMULADO				R\$ 584.424,58	12,49%	R\$ 1.001.962,77	21,41%	R\$ 1.388.621,48	29,25%	R\$ 1.448.135,54	30,88%	R\$ 1.599.802,81	34,19%	R\$ 1.978.458,89	42,30%	R\$ 2.642.003,21	56,46%	R\$ 3.514.696,88	75,11%	R\$ 4.055.747,81	86,68%	R\$ 4.343.832,30	92,83%	R\$ 4.589.762,70	97,68%	R\$ 4.679.135,66	100,00%		

Data: __/__/__

Bruno Ricardo Freire Lachmann
Eng. Civil
CREA: 038855/D-MT