

		AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALORES (R\$)		MÊS											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.0	PROJETOS, SONDAGENS E GERENCIAMENTO DE OBRAS	9.589,18	%	100%											
			R\$	9.589,18											
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.097,75	%	100%											
			R\$	19.097,75											
3.0	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA POÇOS TUBULARES PROFUNDO (OBRAS CIVIS E EQUIPAMENTOS)	183.000,00	%		40%	30%	20%	10%							
			R\$		73.200,00	54.900,00	36.600,00	18.300,00							
4.0	IMPLANTAÇÃO DE QUATRO RESERVATÓRIOS - CADA UNIDADE COM CAPACIDADE DE 20m3	223.242,04	%		40%	30%	20%	10%							
			R\$		89.296,82	66.972,61	44.648,41	22.324,20							
5.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	568.659,88	%		30%	30%	10%	20%	5%	5%					
			R\$		170.597,96	170.597,96	56.865,99	113.731,98	28.432,99	28.432,99					
6.0	LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA	9.879,83	%		30%	20%	20%	10%	10%	5%	5%				
			R\$		2.963,95	1.975,97	1.975,97	987,98	987,98	493,99	493,99				
7.0	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE MICROMEDIÇÃO	7.531,33	%		20%	30%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
			R\$		1.506,27	2.259,40	753,13	376,57	376,57	376,57	376,57	376,57	376,57	376,57	376,57
SUB-TOTAL				28.686,93	337.564,99	296.705,94	140.843,49	155.720,73	29.797,54	29.303,55	870,56	376,57	376,57	376,57	
TOTAL ACUMULADO		R\$	1.021.000,00	28.686,93	366.251,92	662.957,86	803.801,35	959.522,08	989.319,63	1.018.623,18	1.019.493,74	1.019.870,30	1.020.246,87	1.020.623,43	1.021.000,00