

Estado de Mato Grosso	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO	

PLANILHA DE CAMPO

Objeto: Construção / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora	Extensão Total (km)
Local: PA BOJUI	10,207
Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO	
Equip. GPS: Garmin 76	Data do Levantamento: 12/04/18

Pontos	Coordenadas Geográficas	Altitude (m)	Zona	Distância até o próximo ponto (m)	Distância Acumulada (m)	Descrição resumida do ponto final	Completar Cota Altim (m)
TRECHO SEM OBRAS							
001	561.080,71	8.407.285,38	325,53			Sede do Município de Diamantino	
002	556.165,56	8.410.416,15	535,72			Entrada PA BOJUI	
003	556.973,62	8.423.432,81	520,44			Lote nº 336 - Referência	
004	556.988,25	8.422.548,85	521,88			Travessão da Balsa - Referência	
005	558.085,20	8.422.782,86	474,53			Jazida 01	
006	561.154,74	8.424.744,48	443,05			Jazida 02	
Extensão do trecho						TRECHO SEM OBRAS	
TRECHO 1 - RECUPERAÇÃO							
007	561.632,69	8.424.918,49	424,79		310,29	Início de Trecho 01 - Recuperação com lombadas e Bacias	
008	561.917,75	8.425.060,43	414,59		720,13	Recuperação com lombadas e Bacias	
009	562.578,28	8.425.346,56	405,80		1.682,32	Bota Dentro h=0,50 m	
010	564.119,96	8.426.019,45	395,23		289,86	Bota Dentro h=0,50 m	
011	564.584,80	8.426.137,54	381,69		3.002,60	Fim do Trecho 01/Recuperação	
Extensão do trecho					3.002,60	TRECHO DE RECUPERAÇÃO	
TRECHO 2 - RECUPERAÇÃO							
012	564.436,44	8.426.720,99	375,52		192,11	Início de Trecho 02 - Recuperação	
013	564.451,33	8.426.912,86	374,56		186,35	Buero existente - referência	
014	564.463,78	8.427.099,03	376,34		305,60	Recuperação com lombadas e Bacias	
015	564.488,81	8.427.404,46	384,17		686,06	Fim do Trecho 02/Recuperação com lombadas e bacias	
Extensão do trecho					686,06	TRECHO DE RECUPERAÇÃO	
TRECHO 3 - RECUPERAÇÃO							
016	562.398,16	8.427.281,97	405,04		121,15	Início de Trecho 03 - Recuperação	
017	562.278,01	8.427.269,96	411,57		351,11	Recuperação com lombadas e Bacias	
018	561.928,00	8.427.245,92	426,23		461,62	Recuperação com lombadas e Bacias	
019	561.466,64	8.427.217,20	445,45		445,62	Recuperação com lombadas e Bacias	
020	561.024,05	8.427.188,05	443,77		549,55	Buero Duplo em concreto de 100 cm	9,00
021	560.475,77	8.427.151,43	449,06		195,35	Aterro h=1,00 m	
022	560.282,56	8.427.139,32	451,70		194,50	Buero Duplo em concreto de 100 cm	9,00
023	560.088,67	8.427.126,22	459,87		122,74	Final de Aterro h=1,00 m	
024	559.966,22	8.427.116,35	465,64		2.441,64	Fim do Trecho 03 / Recuperação lombadas e bacias	
025	559.343,42	8.427.077,88	476,46		2.441,64	Jazida 03	
026	558.489,23	8.431.502,28	505,02		2.441,64	Ponto de Referência	
027	561.752,51	8.430.426,17	442,33		2.441,64	Jazida 04	
028	562.449,74	8.430.121,61	427,83		2.441,64	Comunidade Bojui	
Extensão do trecho					2.441,64	TRECHO DE RECUPERAÇÃO	
TRECHO 4 - RECUPERAÇÃO							
029	563.659,93	8.429.533,33	409,16		1.046,56	Início de Trecho 04 / Bota Dentro h=0,50 m	
030	564.065,61	8.430.495,38	401,23		412,10	Recuperação com lombadas e Bacias	
031	564.293,53	8.430.872,56	395,13		584,52	Bota Dentro h=0,50 m	
032	564.516,81	8.431.382,51	399,07		2.041,18	Fim do Trecho 04 - Buero Duplo em concreto de 100 cm	9,00
033	564.958,64	8.432.128,12	422,14		2.041,18	Ponto de Referência	
Extensão do trecho					2.041,18	TRECHO DE RECUPERAÇÃO	
TRECHO 5 - RECUPERAÇÃO							
034	567.420,20	8.432.064,66	399,31			Ponto de Referência	
035	568.774,77	8.432.048,46	380,57			Ponto de Referência	
036	568.863,63	8.432.298,92	372,63		831,89	Início de Trecho 05 - Bota Dentro h=0,50 m	
037	569.135,93	8.433.085,05	352,93		304,73	Buero existente - referência	
038	569.238,32	8.433.377,74	371,91		898,56	Recuperação com lombadas e Bacias	
039	211.569463,247	211.8434234,401	381,77		2.035,18	Fim do Trecho 05	
Extensão do trecho					2.035,18	TRECHO DE RECUPERAÇÃO	
JAZIDAS CATALOGADAS							
				ÁREA			
Jazida 01	558.085,20	8.422.782,86	474,53			Jazida material de 1ª categoria.	
Jazida 02	561.154,74	8.424.744,48	443,05			Jazida material de 1ª categoria.	
Jazida 03	559.343,42	8.427.077,88	476,46			Jazida material de 1ª categoria.	
Jazida 04	561.752,51	8.430.426,17	442,33			Jazida material de 1ª categoria.	
Total							

PARCIAL RECUPERAÇÃO	km
PARCIAL RECUPERAÇÃO	3,003 km
PARCIAL RECUPERAÇÃO	0,686 km
PARCIAL RECUPERAÇÃO	2,442 km
PARCIAL RECUPERAÇÃO	2,041 km
PARCIAL RECUPERAÇÃO	2,035 km
DISTÂNCIA TOTAL	10,207 km

LUIZ FERNANDO PEREIRA
Engº Civil - CRE 170.633.6586-RV