Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra:	Construção / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora		
Local:	PA BOJUÍ	Extensão:	10,207 Km
Município:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO		
Prazo de execução:	180 dias	Data:	

ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	PERÍODO (dias)							
				30	60	90	120	150	180	210	240
I	- SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R$ 31.494,98	11,43%	100,00%							
				31.494,98	-	-	-	-	-	-	-
II	- ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS E TOPOGRAFIA	R$ -	0,00%	100,00%							
				-	-	-	-	-	-	-	-
III	- ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA	R$ 12.809,64	4,65%	16,00%	8,00%	12,00%	20,00%	24,00%	20,00%		
				2.049,54	1.024,77	1.537,16	2.561,93	3.074,31	2.561,93	-	-
IV	- DESMATAMENTO E LIMPEZA	R$ 21.734,50	7,89%	100,00%							
				21.734,50	-	-	-	-	-	-	-
V	- TERRAPLENAGEM	R$ 92.881,75	33,70%	20,00%	30,00%	50,00%					
				18.576,35	27.864,53	46.440,88	-	-	-	-	-
VI	- OBRAS DE ARTES CORRENTES	R$ 40.729,32	14,78%		50,00%	30,00%	20,00%				
				-	20.364,66	12.218,80	8.145,86	-	-	-	-
VII	- OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO	R$ -	0,00%						100,00%		
				-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R$ 75.949,81	27,56%			10,00%	30,00%	40,00%	20,00%		
				-	-	7.594,98	22.784,94	30.379,92	15.189,96	-	-
IX	- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO	R$ -	0,00%						100,00%		
				-	-	-	-	-	-	-	-
Preço parciais (R$)		275.600,00	R$	73.855,37	49.253,96	67.791,81	33.492,74	33.454,24	17.751,89	-	-
Preço acumulados (R$)				73.855,37	123.109,33	190.901,14	224.393,87	257.848,11	275.600,00	-	-
Percentuais parciais (%)		100,00%	100,00%	26,80%	17,87%	24,60%	12,15%	12,14%	6,44%	0,00%	0,00%
Percentuais acumulados (%)				26,80%	44,67%	69,27%	81,42%	93,56%	100,00%	100,00%	100,00%

	R$ 27.001,08	/ km									
Contrapartida proposta (%) =	0,20%		Proponente	147,71	98,51	135,58	66,99	66,91	35,50	-	-
Proponente =	R$ 551,20		Convenente	73.707,66	49.155,45	67.656,23	33.425,75	33.387,33	17.716,39	-	-
Convenente =	R$ 275.048,80										
Total =	R$ 275.600,00										

LUIZ FERNANDO PEREIRA
Engº Civil - CREA 170.633.6586-RN